



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

CNPJ: 07.209.225/0001-00

Gestão 2017/2020

OBRA: Barracão para estacionamento de ônibus escolares

LOCAL: Av. Brasília, Qd. 37, Centro.

MUNICÍPIO: Itanhangá - MT

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial tem por objetivo fixar normas e especificações, para a execução dos serviços de construção de um barracão pré-moldado, com a finalidade de garantir material apropriado, durabilidade e resistência ao empreendimento.

1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 - Limpeza

A obra deverá ser implantada no terreno devidamente limpo isento de resto vegetais, entulhos e restos de construção de qualquer natureza de forma a promover uma superfície plana com declividade de no máximo 2,5%, do fundo para frente, possibilitando escoamento de águas pluviais, devendo o material extraído ser transportado para lugar apropriado determinado (Bota Fora) pela Prefeitura Municipal.

1.2 - Topografia e nivelamento

Caberá a contratada locar e nivelar a obra, conforme indicado no projeto gráfico e orientado pelo Engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal, devendo esta ser feita por intermédio de equipamento topográfico e gabarito de madeira observando rigorosamente os esquadros, alinhamentos e níveis, em concordância com os projetos em anexo.

1.3 - Escavações

Os locais para assentamento dos blocos e brocas deverão ser escavados manualmente e mecanicamente, respectivamente, até a profundidade requerida no projeto gráfico e o material escavado será transportado para lugar

*Wagner
facone*



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGÁ

CNPJ: 07.209.225/0001-00

Gestão 2017/2020

apropriado determinado (Bota Fora) pela Prefeitura Municipal.

As cavas das fundações, bem com as estruturas de fundação, serão executadas de acordo com as especificações mínimas exigidas para os projetos a serem desenvolvidos. O material escavado quando isento de matéria será reaproveitado, caso contrário, será removido para bota fora.

2.0 - BARRACÃO PRÉ-MOLDADO

Estrutura mista para galpão pré-moldado em concreto, 8 Pórticos em concreto, Largura: 15,00 m, Comprimento: 37,00 m Pé direito: 5,00 m.

3.0 - ESTRUTURA METÁLICA

Para cobertura será utilizada estrutura metálica conforme projeto estrutural, as telhas serão de aluzinco na espessura estabelecida em projeto e planilha orçamentária.

4.0 - LIMPEZA GERAL DO CANTEIRO

A obra será concluída após o término dos serviços acima especificados. A executante deverá proceder a limpeza total interna, removendo todo tipo de respingo de tinta proveniente da pintura e restos de construção, e, externamente deverá remover todo entulho e outros detritos existentes.

Itanhanga - MT, 15 de fevereiro de 2019

Wanessa Jacone

Eng. Civil Wanessa Jacone

Crea: MT 042146